

## Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta

Vysvětlivky k použitým zkratkám:

DÚR - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas

DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení

ÚR - územní rozhodnutí nebo územní souhlas    SP - stavební povolení

ZD - zadávací dokumentace    VŘ - výběrové řízení

MKČR - Ministerstvo kultury    EU - Evropská Unie

MPZ - Městská památková zóna    VO - veřejné osvětlení

<b>Opatření: IV.4</b>						<b>Časová priorita: 1</b>	
<b>Název projektu: Zatraktivnění národní kulturní památky - obnova jízdárny Tachov Světce</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Úplné dokončení stavební rekonstrukce objektu, dokončení turistických expozic zaměřených na původní využití budovy a tachovský region, vybudování zázemí pro návštěvníky a obsluhu, pořízení vybavení pro konání společenských akcí. Součástí stavby je vybudování výtahů a vytápění objektu pomocí tepelných čerpadel. Po dokončení lze prostory jízdárny plně otevřít veřejnosti s provozní dobou klasických památkových objektů.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit stav kulturně historického dědictví a vytvořit podmínky pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu				Rozšíření nabídky cestovního ruchu, bezbariérově přístupný objekt			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Dokončit stavební rekonstrukci národní kulturní památky, vytvořit zajímavou turistickou náplň (expozice), dokončit zázemí pro návštěvníky a obsluhu				Plně otevřená bezbariérová jízdárna s turistickým prohlídkovým okruhem, zázemím pro návštěvníky a obsluhu s možností plnohodnotného konání kulturních a společenských akcí			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Stavební práce, dodávka vybavení, restaurátorské práce				Realizovaná opatření			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Stavební práce, vybavení, restaurování	x	x	x	x	x		
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Alena Nekovářová (dotace a vybavení) a Soňa Vrbová (stavební práce a restaurování)							
<b>Náklady na dokončení celkem</b>				<b>39 450 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>					<b>Realizace projektu</b>		
					Dotace EU a spoluúčast města		
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Na projekt je schválena dotace EU, probíhají stavební práce, restaurování maleb a realizuje se dodávka vybavení.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Dodržení podmínek uzavřených smluv na stavební a restaurátorské práce a na dodávku vybavení (expozic a mobiliáře pro obsluhu a návštěvníky).							

<b>Opatření: I.1</b>						<b>Časová priorita: 1</b>	
<b>Název projektu: Přístavba MŠ Pošumavská</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Přístavba pavilonu v prostoru stávajícího areálu mateřské školy v Pošumavské ulici v Tachově včetně kompletního vybavení. Účelem je zvýšení kapacity zařízení až o 50 dětí.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Optimalizovat kapacitu MŠ zřizovaných městem Tachov				Uspokojení poptávky po místech v MŠ v Tachově			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zvýšit kapacitu MŠ Pošumavská				Zvýšení počtu míst pro děti v MŠ Pošumavská			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				DSP, SP, žádost o dotaci		DSP, SP	
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
Stavební práce				Nový pavilon v MŠ Pošumavská			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze	x	x					
ZD a VŘ			x	x			
Stavební práce				x	x	x	
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				<b>23 000 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Vlastní zdroje města			<b>Realizace projektu</b>	V případě poskytnutí dotace spoluúčast města		
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby. V roce 2022 byly zahájeny související stavební práce - posun plotu, parkovací místa.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 1</b>	
<b>Název projektu: Obnova veřejného osvětlení v Tachově - 3. etapa</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Výměna 368 ks zastaralých svítidel za úsporná (LED technologie), výměna 76 ks stožárů a rekonstrukce jednoho rozvaděče. Dále bude do třech rozvaděčů doplněn řídicí systém kompatibilní se stávajícím systémem.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit stav veřejného osvětlení v Tachově				Modernizované veřejné osvětlení			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Realizovat opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Tachově				Úspory energie a finančních prostředků při provozu VO Tachov			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Stavební práce				Rekonstruované VO			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Stavební práce			x	x	x		
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Radek Devera a Ing. Helena Červinková (dotace)							
<b>Náklady celkem</b>				6 900 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>	Dotace EU a spoluúčast města		
<b>Přípravenost projektu k realizaci</b>							
Je schválena dotace a vybrán dodavatel.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 1</b>	
<b>Název projektu: Rekonstrukce Jiráskovy ulice</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Projektová příprava kompletní rekonstrukce místní komunikace Jiráskova vč. chodníků, vymezení ploch pro parkování, veřejného osvětlení a přeložek sítí. Akce je připravena v návaznosti na plánovanou rekonstrukci kanalizace v ulici, kterou bude v roce 2023 provádět společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zlepšení stavu místní komunikace			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zvýšit bezpečnost a plynulost provozu motorové a pěší dopravy v ulici				Projektová příprava akce			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				sloučená DÚR a DSP, SP		Sloučená DÚR a DSP	
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel		ZD	
Stavební práce				Rekonstruovaná komunikace			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze	x						
ZD a VŘ	x	x	x				
Stavební práce				x	x		
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Ing. Otakar Franc							
<b>Náklady celkem</b>				12 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>		Z vlastních zdrojů města	
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je zadávací dokumentace a podána žádost o stavební povolení.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 1</b>	
<b>Název projektu: Rekonstrukce ulic přiléhajících k náměstí Republiky</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Kompletní rekonstrukce ulice K.H. Borovského včetně navazujících úseků ulic Rokycanova a Vodní, po dokončení revitalizace náměstí Republiky.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti				Zlepšení stavu veřejného prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční systém dopravy			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města				Provedení přípravných prací			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				obnovená DÚR			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze		x	x	x	x		
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				20 150 000			
<b>Náklady na přípravu</b>				150 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	vlastní zdroje města			<b>Realizace</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou bude nutné obnovit							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Celková rekonstrukce náměstí včetně navazujících úseků s důrazem na revitalizaci celého veřejného prostoru, návrh a organizace dopravních ploch s vymezením motorové a nemotorové dopravy, nové veřejné osvětlení, přípojka NN včetně ovládání, vodovodní přípojka, kanalizace, odvodnění zpevněných ploch, sadové úpravy, úpravy stávající kašny, doplnění mobiliáře.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti				Zlepšení stavu veřejného prostranství v rámci MPZ			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšení vzhledu a funkčních ploch náměstí				Provedení přípravných prací			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Pokračování přípravné fáze rekonstrukce náměstí				DÚR, ÚR, DSP, SP, PDPS, PD Mariánský sloup		DÚR, ÚR, DSP, PD Mariánský sloup	
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze	x	x	x	x	x	x	
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Ing. Otakar Franc							
<b>Náklady celkem</b>				45 800 000			
<b>Příprava projektu</b>				800 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>		Vlastní zdroje města		<b>Realizace</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je vydáno územní rozhodnutí a podána žádost o stavební povolení. Je zhotovena replika jedné sochy z bývalého Mariánského sloupu.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: IV.4</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2021 - 2025, který zahrnuje stavební úpravy památkově chráněných objektů ve vlastnictví obce, církví, fyzických či právnických osob.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu				Zlepšení technického stavu objektů MPZ			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšit technický stav objektů v MPZ				Realizovaná stavební opatření			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
VŘ				Vybraný dodavatel			
Stavební práce				Realizovaná stavební opatření			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1. ZD a VŘ		x					
2. Stavební práce			x	x			
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Soňa Vrbová							
<b>Náklady celkem</b>				<b>1 000 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>		Dotace MKČR a povinná spoluúčast města	
<b>Přípravenost projektu k realizaci</b>							
Ministerstvu kultury byl zaslán seznam akcí obnovy MPZ na rok 2023. Na jednotlivé akce jsou vydána závazná stanoviska památkové péče. Město Tachov po schválení částky dotace z programu doporučí konkrétní akci k financování.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							



Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Místo pro přecházení ul. Plánská + chodníky</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Zřízení místa pro přecházení s dělicím ostrůvkem u křižovatky silnice II/198 Tachov-Vítkov s místní komunikací Plánská. Součástí je osvětlení přechodu , realizace chodníků pro pěší až do míst stávajících chodníků, úprava stávajících komunikací, odvodňovacích příkopů, dopravního značení a navazujících terénních úprav.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města				Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plánská.			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Vybudování místa pro přecházení				Bezpečná možnost pro přecházení ul. Plánská			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				sloučená DÚR a DSP, SP, žádost o dotaci		sloučená DÚR a DSP	
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
Stavební práce				Místo pro přecházení vč. navazujících chodníků v ul. Plánská			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze	x	x					
ZD a VŘ	x	x	x				
Stavební práce				x	x		
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				<b>5 000 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Z vlastních zdrojů města			<b>Realizace projektu</b>	V případě poskytnutí dotace spoluúčast města		
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							

Je zpracována sloučená dokumentace pro územní a stavební řízení, připravují se podklady pro žádost o povolení stavby.

#### Vnější rizika / předpoklady

Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.

**Opatření: III.3**

**Časová priorita: 2**

#### Název projektu: Chodník ul. P. Jilemnického

#### Popis projektu

Plošná vysrávka povrchu chodníku v ul. P. Jilemnického v úseku mezi odbočkami k bytovému domu a do sportovního areálu včetně řešení odvodnění. Tento úsek chodníku je v současnosti pod úrovní chodníku a po dešti na něm zůstává voda.

	Plánované	Dosažené
<b>Všeobecný cíl projektu</b>	<b>Dopady projektu</b>	
Zlepšit podmínky života obyvatel	Zlepšení podmínek pro pěší	
<b>Specifické cíle projektu</b>	<b>Výsledky projektu</b>	
Zabránit zatékání vody z vozovky na chodník, výškově oddělit plochu chodníku od vozovky	Chodník	
<b>Aktivity projektu</b>	<b>Výstupy projektu</b>	
ZD a VŘ	ZD a vybraný dodavatel	ZD
Stavební práce	Chodník	

#### Harmonogram projektu

Aktivita projektu	2022	I.Q 2023	II.Q 2023	III.Q 2023	IV.Q 2023	2024	2025
ZD a VŘ	x	x					
Stavební práce			x	x	x		

#### Odpovědný koordinátor projektu

Pavel Bluma

#### Náklady celkem

4 800 000

#### Zdroje financování

Příprava projektu	Realizace projektu
	z vlastních zdrojů města

#### Přípravenost projektu k realizaci

Projekt nevyžaduje povolení stavebního úřadu, je zpracována zadávací dokumentace.

#### Vnější rizika / předpoklady

Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Rekonstrukce křižovatky Plzeňská - Chodská</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Plzeňský kraj v r. 2021 zadal studii, která navrhne způsob řešení rekonstrukce dopravou velmi zatížené křižovatky ulic Plzeňská - Chodská. Předběžně byly uvažovány tyto varianty: zřízení odbočovacího pruhu ve směru z Plzeňské do Chodské a přechodu pro pěší s dělicím ostrůvkem nebo vybudování okružní křižovatky. Na obou stranách krajské silnice II/198 bude navržen chodník pro pěší s napojením na stávající trasy chodců. Investorem rekonstrukce křižovatky bude kraj, město bude hradit přechod pro chodce a navazující chodníky.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města				Zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel a chodců v ulicích Plzeňská			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšit průjezdnost dopravně zatížené křižovatky Plzeňská - Chodská a vymežit pohyb chodců v lokalitě				Rekonstrukce křižovatky (kraj) vč. návazných tras pro pěší (město)			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu (za kraj SÚS), za město</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem za město</b>				4 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							

Realizace rekonstrukce křižovatky ze strany Plzeňského kraje.

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Rekonstrukce křižovatky B. Němcové - Vodní</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Kompletní rekonstrukce prostoru křižovatky ve tvaru písmene T vč. parkoviště pod spořitelnou a dopravního řešení nábřeží až po ul. Rokycanova.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zvýšit bezpečnost dopravy v křižovatce, vybudovat parkoviště s asfaltovým povrchem				Vytvoření předpokladů pro zlepšení bezpečnosti křižovatky a parkování vozidel vč. dopravního řešení nábřeží po ul. Rokycanova			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				Studie dopravního řešení			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze			x	x	x		
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				15 150 000			
<b>Náklady na přípravu</b>				150 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Z vlastních zdrojů města			<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							

Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Technika pro hospodaření v městských lesích</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Pořízení výrobního uzlu na přibližování dřevní hmoty, který bude složen z univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou, čelním rampovačem/nakladačem/vidlicí a vyvážecím přívěsem s hydraulickou rukou.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky pro hospodaření v městských lesích				Částečná soběstačnost ve vybraných činnostech hospodaření v městských lesích			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zajistit částečnou soběstačnost pro činnost přibližování dřevní hmoty, vyvážení biomasy pro energetické zpracování a menší opravy a údržbu lesních cest				Výrobní uzel na přibližování dřevní hmoty a další práce			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Dodávka lesnické techniky				Traktor s příslušenstvím pro vyvážení dřevní hmoty			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
ZD a VŘ	x	x					
Dodávka lesnické techniky			x	x	x	x	
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Ing. Josef Červinka, Ing. Helena Červinková (dotace)							
<b>Náklady celkem</b>				<b>7 400 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace</b>		Dotace a spoluúčast města	
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je schválena dotace z EU a rozpočtu ČR ve výši 50% z předpokládaných výdajů bez DPH, u DPH má město nárok na odpočet. Byl zahájen výběr dodavatele.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							

Dle podmínek dotačního programu je nutné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem nejpozději do 21.2.2023.

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Chodník do Malého Rapotína</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Projektová příprava výstavby chybějícího chodníku v ulici Plzeňská v úseku od sídla Hasičského záchranného sboru Tachov do osady Malý Rapotín.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plzeňská			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Vybudování chodníku pro pěší				Chodník pro pěší od sídla HZS do Malého Rapotína			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				Sloučená DÚR a DSP, SP		Sloučená DÚR a DSP	
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze	x	x	x				
ZD a VŘ				x	x		
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				3 800 000			
<b>Příprava projektu</b>				300 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Z vlastních zdrojů města			<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy, připravena dokumentace pro sloučené stavební řízení							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							

Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Křižovatka Václavská - Mánesova - Zámecká</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Dopravní řešení křižovatky ulic Václavská, Mánesova Husitská.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy v křižovatce				Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti křižovatky			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				15 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Přípravenost projektu k realizaci</b>							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 2</b>		
<b>Název projektu: Veřejné osvětlení v ul. Husitská</b>								
<b>Popis projektu</b>								
Obnova veřejného osvětlení v ulici Husitská z důvodu nevyhovujícího technického stavu a úspory energie. Plánována je výměna kabelového vedení, 8 sloupů a osazení 9 LED svítidel. Realizace je plánována zároveň s rekonstrukcí náměstí Republiky.								
						<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>
<b>Všeobecný cíl projektu</b>						<b>Dopady projektu</b>		
Snížit energetickou náročnost VO						Úspory energie a provozních nákladů VO		
<b>Specifické cíle projektu</b>						<b>Výsledky projektu</b>		
Zlepšit technický stav veřejného osvětlení						Rekonstruované VO		
<b>Aktivity projektu</b>						<b>Výstupy projektu</b>		
<b>Harmonogram projektu</b>								
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>								
Pavel Bluma								
<b>Náklady celkem</b>						1 650 000		
<b>Zdroje financování</b>								
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>				
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>								
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>								
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu.								



<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Veřejné osvětlení Velký Rapotín</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Kompletní rekonstrukce dožitého veřejného osvětlení vč. doplnění chybějících svítidel v osadě. Projekt lze realizovat po etapách, např. rekonstrukce stávajícího VO a rozšíření VO směrem na Tachov a Maršovy Chody.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zvýšení bezpečnosti obyvatel			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšit veřejné osvětlení v osadě				Rekonstruované a doplněné VO			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				DÚR a ÚR na rozšíření VO			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze			X	X	X	X	
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				4 000 000			
<b>Náklady na přípravu</b>				150 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Z vlastních zdrojů města			<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: IV.4</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Tachovsko nabíjecí stanice pro elektrokola</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Vybudování dvou nabíjecích stanic pro elektrokola na cyklotrase 2171 vedoucí z Tachova k hraničnímu přechodu Křížový kámen/Silberhütte . První veřejná nabíječka bude instalována v prostoru bývalého koupaliště u terasy restaurace v tachovském městském sportovním areálu, druhá u chaty SKI Klubu na Zlatém potoce.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky pro turistiku na elektrokolech na Tachovsku				Zvýšení počtu cyklistů na elektrokolech na Tachovsku			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Doplnit chybějící nabíjecí stanice elektrokolů v Tachově a na Zlatém potoce v v oblasti Českého lesa				Možnost dobítí elektrokolů ve veřejně přístupných stanicích			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Dodávka nabíjecích stanic				2 nabíjecí stanice pro elektrokola			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze	x	x	x	x	x	x	
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma, Ing. Helena Červinková (dotace)							
<b>Náklady celkem</b>				<b>220 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace</b>		Dotace s spoluúčastí města a Ski Klubu Zlatý potok	
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je schválena dotace Plzeňského kraje a připraven rozpočet nákladů.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119 (bývalého sídla Městského kulturního střediska). Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravena v návaznosti na plánované využití budovy pro městskou knihovnu.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zajistit péče o majetek města a jeho udržitelnost				Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření podmínek pro její uživatele			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšit technický stav objektu, oživit náměstí, zlepšit podmínky pro uživatele městské knihovny				Rekonstruovaná budova sloužící jako městská knihovna			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				15 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: I.1</b>						<b>Časová priorita: 2</b>	
<b>Název projektu: Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů u Mohyly sever</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Projektová příprava k vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě severně od památníku Mohyla pro následnou individuální výstavbu 36 rodinných domů. Na lokalitu je zpracována územní studie							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Vytvořit podmínky pro další rozvoj sídelních funkcí města Tachova				Uspokojení poptávky po zasiťovaných městských parcelách			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Vytvořit předpoklady pro další rozvoj individuální výstavby rodinných domů v Tachově				Podklady pro další stupeň projektové přípravy			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze (1. etapa)				DÚR, ÚR			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze (1. etapa)	x	x	x	x			
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				48 700 000			
<b>Příprava projektu</b>				700 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Z vlastních zdrojů města			<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Zpracovává se DÚR.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Rekonstrukce vybraných částí požární zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tachov v Hornické ul. Budova se nachází ve stavu poplatném 80. letům minulého století. Navrhované práce: výměna oken v garážích, výměna vstupních dveří do hlavní budovy, el. instalace v garážích, výměna zařízení kotelny (2 kotle), výměna rozvodů ústředního topení vč. oddělení rozvodu vody v garážích a administrativní budově, výměna radiátorů, výměna střešní krytiny nad garážemi, rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce podlah, oprava skladu pohonných hmot, oprava a nátěr fasády .							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit stav objektu a podmínky práce jednotky sboru dobrovolných hasičů				Zlepšení technického stavu požární zbrojnice JSDH Tachov			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Rekonstruovat nevyhovující části požární zbrojnice				Prodloužená životnost budovy a modernizace jejího vybavení			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
ZD a VŘ				ZD a vybraný dodavatel			
Stavební práce				Rekonstruovaná hasičská zbrojnice			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
ZD a VŘ	x	x	x	x	x		
Stavební práce						x	
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Soňa Vrbová, Ing. Helena Červinková (dotace)							
<b>Náklady celkem</b>				9 700 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>					<b>Realizace projektu</b>	Dotace + spoluúčast města	
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Na rekonstrukci je schválena dotace z Ministerstva vnitra ČR.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Rekonstrukce křižovatky Rapotínská - Chodská</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Dopravní řešení křižovatky Rapotínská - Chodská na normové parametry a doplnění segregace pěší a motorové dopravy. Křižovatka by měla doznat přestavby z důvodu směrového a výškového vedení komunikací, úpravy všech tří větví v navazujících úsecích a zajištění bezpečnějšího pohybu pěších v území. Řešeno bude dle možnosti území i hledisko parkování a dopravní napojení sousedních nemovitostí.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města				Zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel a chodců v křižovatce			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Dopravně vyřešit křižovatku Rapotínská - Chodská v souladu s normovými parametry a oddělit pěší dopravu od automobilové				Rekonstruovaná křižovatka vč. dořešení tras pro chodce			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem za město</b>				10 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována studie dopravního řešení.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Předpokladem je spolupráce a spolufinancování Plzeňského kraje na přípravě a realizaci investice.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Chodník ul. P. Velikého - prodloužení</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Výstavba chybějící části jednostranného chodníku v ulici Prokopa Velikého ve směru z Tachova k Margaretě včetně veřejného osvětlení.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města				Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Oddělit pěší a motorovou dopravu v části ulice P. Velikého				Chodník			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				10 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována studie dopravního řešení.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Obnova památníku Mohyla - turistická expozice</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Dokončení revitalizace a obohacení prostoru pietního místa. Vytvoření volně přístupné turistické expozice s tematikou pochodů smrti na Tachovsku - instalace symbolického ohrazení místa uložení ostatků obětí, instalace informačních tabulí, osazení pietní velkoformátové desky se jmény obětí pochodů smrti, osazení mobiliáře, oprava poškozených schodů.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit stav a využití kulturně historického dědictví				Doplnění prostoru pietního místa tematickou veřejně přístupnou expozicí			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zvýšit povědomí veřejnosti a návštěvníků o pochodech smrti na Tachovsku				Informace pro veřejnost o poválečné historii Tachovska a dokončené úpravy okolí památníku			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				ÚR, žádost o dotaci			
Turistická expozice vč. drobných úprav okolí				Nová turistická expozice			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze projektu	x	x	x	x			
Turistická expozice, úpravy okolí						x	x
<b>Odpovědní koordinátoři projektu</b>							
Pavel Bluma, Ing. Helena Červinková (dotace)							
<b>Náklady celkem</b>				<b>1 500 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>	V případě poskytnutí dotace spoluúčast města		
<b>Přípravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracován obsah informačních tabulí.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Předpokladem pro podání dotační žádosti je zájem vhodného bavorského partnera o společnou realizaci přeshraničního projektu.							



<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Most k minerálce</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Projektová příprava celkové rekonstrukce mostu v ulici V Alejích s novou nosnou konstrukcí a spodní stavbou. V současné době je kvůli zhoršenému technickému stavu omezena nosnost mostu.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit stav dopravní infrastruktury a podmínky provozu na mostě				Udržitelný stav mostu a bezpečnost dopravy			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšit technický stav mostu				Rekonstruovaný most			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				Studie, DSP, SP, ZD		Studie, DSP	
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze	x						
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				9 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Z vlastních zdrojů města			<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována dokumentace a podána žádost o stavební povolení. .							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Vinici</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Vinici				Opravený povrch ulice			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
<b>Náklady celkem</b>				5 500 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Není třeba stavební povolení.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Chodník v ulici Na Výspě</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Výstavba chodníku v ulici Na Výspě, úprava křižovatky se západní větví ulice Na Výspě, veřejné osvětlení, terénní úpravy, dešťová kanalizace.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ul. Na Výspě				Chodník v ul. Na Výspě			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Ing. Otakar Franc							
<b>Náklady celkem</b>				4 500 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je vydáno stavební povolení na chodník i kanalizaci.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: I.1</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Hřiště na míčové sporty - Hornická ul.</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Vybudování nového hřiště pro míčové sporty s volným přístupem veřejnosti pod křižovatkou ulic Hornická-Školní. Uvažované využití - pozemní hokej, basketbal, volejbal, nohejbal.							
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšení podmínek pro spontánní (neorganizované) sportování veřejnosti v Tachově				Rozšíření možnosti prostřednictvím nové infrastruktury pro spontánní (neorganizované) sportování veřejnosti			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Vybudovat novou infrastrukturu pro míčové sporty s volným přístupem veřejnosti				Hřiště pro míčové sporty			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				6 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je připraveno předběžné zadání k výběru projektanta.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Kompostárna</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Projektová příprava výstavby kompostárny Tachov v lokalitě Vilémovská ul. Stavba zahrnuje vybudování zpevněné plochy, zázemí pro zaměstnance, kanalizace, oplocení, osvětlení, aj.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zkvalitnit nakládání s odpady				Vybudování infrastruktury pro ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zmešit množství biomasy ukládané do komunálního odpadu				Kompostárna			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				2 500 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Z vlastních zdrojů města			<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Lesní cesta Světce - přehrada Lučina</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Celoplošná oprava povrchu stávající účelové komunikace v délce téměř 2 km. Stavební úpravy zahrnují odstranění uvolněných částí krytu ve výtlucích, očištění krytu a jeho vyrovnání, položení nového krytu z asfaltového betonu, úpravu krajnic ze šterkodrti, pročištění příkopů a řešení nevyhovujících, nefunkčních či chybějících souvisejících objektů lesní cesty (propustky, sjezd, lesní sklady). Na projekt by měla navazovat samostatná akce - oprava opěrné zdi v korytě řeky v blízkosti cesty (rozebrání zbytku původní zdi a vybudování nové zdi z lomového kamene).							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zvýšit kvalitu majetku města (lesnické dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu				Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty				Opravená účelová komunikace a opěrná zeď			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				<b>10 000 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Přípravenost projektu k realizaci</b>							
K opravě cesty je zpracována zadávací dokumentace (není třeba stavební povolení) a na opravu opěrné zdi je zpracována dokumentace pro stavební povolení.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Parkoviště nad hřištěm ZŠ Hornická</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Výstavba parkoviště z Pionýrské ulice v prostoru nad hřištěm základní školy Hornická směrem k ulici 1. máje.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele bytových domů, předcházení dopravním přestupkům				Projektová příprava výstavby parkoviště na sídlišti Západ		Studie	
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				10 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována studie na výstavbu parkoviště.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Demolice č.p. 1541 Bělojarská ul.</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Demolice nevyužívané budovy využívané v minulosti oblastním spolkem Českého červeného kříže. Po posouzení technického stavu objektu bylo rozhodnuto o zbourání objektu a následném provedení sadových úprav.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí - odstranění nefunkční budovy			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Odstranit nevyužívanou budovu a využít uvolněný prostor k relaxaci a odpočinku obyvatel				Sadově upravený prostor na místě zdemolované budovy			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Soňa Vrbová							
<b>Náklady celkem</b>				<b>2 100 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Přípravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována dokumentace bouracích prací a sadových úprav a vydáno povolení k odstranění stavby.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							



<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Městský hřbitov - smuteční síň a rekonstrukce oplocení</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Výstavba smuteční síně na městském hřbitově (možnost využití architektonické soutěže) a celková rekonstrukce hřbitovní zdi.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky pro pozůstalé a návštěvníky městského hřbitova				Možnost pro důstojné rozloučení se zesnulými, zlepšení podmínek pro návštěvníky a obsluhu hřbitova			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Vybudovat smuteční síň a zlepšit stav oplocení městského hřbitova				Budova smuteční síně se zázemím pro návštěvníky a obsluhu, rekonstruované oplocení			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				15 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Stráni</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Stráni				Opravený povrch ulice			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
<b>Náklady celkem</b>				<b>6 000 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Není třeba stavební povolení. V r. 2022 byl opraven povrch části komunikace podél nového chodníku v úseku sídliště Rapotín - křižovatka s ulicí U Garáží.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Protipovodňové stavební úpravy směřující k ochraně území "ostrova" ohraničeného řekou a náhonem. V prostoru je plánováno osazení opěrných železobetonových stěn výšky 0,5 - 1 m s mobilními protipovodňovými uzávěry ve vstupech do území. Stěny jsou navrženy podél řeky v úseku od zimního stadionu k tenisovým kurtům a poté podél nich směrem k náhonu. Na severní straně území budou stěny instalovány v úseku od zimního stadionu přes lávku směrem do ulice Ke stadionu. Po provedení stavebních úprav nebude území ostrova v aktivní povodňové zóně a bude zde možná výstavba (hřiště na tenis, volejbal, apod).							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit a ochranu plánovaných staveb před povodněmi				Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci, dílčí protipovodňová opatření			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Vytvořit předpoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury, minimalizovat škody při případné povodni				Realizovaná protipovodňová opatření			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				<b>20 000 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>		Vlastní zdroje města	
<b>Přípravenost projektu k realizaci</b>							
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Předpokladem je zajištění financování projektu. Cena stavby dle ceníku stavebních prací v r. 2022 je násobně vyšší proti ceně odhadované při zahájení projektové přípravy. Projekt se nemůže aktuálně ucházet o dotace, protože se nejedná o přírodě blízká protipovodňová opatření. S ohledem na potřebnost projektu existují nejasnosti s přepočítáním výše stoleté vody v dalších letech.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Oprava povrchu silnice Oldřichov mezi odbočkami k dolu</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Celoplošná výpráva povrchu místní komunikace z Oldřichova směrem k letišti v úseku mezi odbočkami k bývalé šachtě uranových dolů. Součástí je zpevnění krajnic a úprava stávajícího odvodnění komunikace.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na místní komunikaci				Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti křižovatky			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
<b>Náklady celkem</b>				6 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Akce nevyžaduje povolení stavebního úřadu, je zpracována zadávací dokumentace.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 3</b>	
<b>Název projektu: Propojení Hradební, Kostelní</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní. Stavba zahrnuje kompletní úpravy veškerých zpevněných ploch a terénní úpravy. Zpevněné dlážděné plochy jsou navrženy jako součást obytné zóny, obsahující obousměrnou místní komunikaci, 16 parkovacích míst a zpevněné plochy před č.p. 1994 a č.p. 66. Komunikační plochy budou odvodněny a bude vybudováno veřejné osvětlení. Nezpevněné plochy budou osazeny vhodnou zelení.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zkvalitnění dopravní infrastruktury v MPZ			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Rekonstruovat ulici v MPZ				Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
<b>Náklady celkem</b>				3 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována dokumentace pro stavební povolení.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: IV.4</b>						<b>Časová priorita: 4</b>	
<b>Název projektu: Hradební bašta - ubytování</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Stavební úpravy bašty č.p. 37 v Příhradební ulici s cílem poskytování ubytovacích služeb. Stavební úpravy spočívají v opravě omítek a provedení vestavby sociálního zařízení v každém pokoji. Následovat bude vybavení interiéru. Celková ubytovací kapacita objektu bude 6 standardních lůžek ve 3 pokojích.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR)				Vytvoření nové infrastruktury pro CR			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Podpořit budování služeb pro CR, oživit a zprovoznit nevyužívanou budovu				Nové ubytovací kapacity pro turisty v nevyužitém městském objektu			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Soňa Vrbová							
<b>Náklady projektu celkem</b>				3 200 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>				<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby. Práce byly zahájeny odstraněním omítek a instalací odvětrávacího otvoru.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							

<b>Opatření: I.1</b>						<b>Časová priorita: 4</b>	
<b>Název projektu: Přístavba zázemí městského stadionu</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Přístavba zázemí pro sportovce a pro diváky. Jedná se o dvě staticky nezávislé přízemní přístavby odsazené průchodem od jižní a severní strany stávající tribuny. Zázemí pro sportovce bude obsahovat 2 šatny pro cca 20 cvičenců se sociálním zázemím a dále 2 sklady a kancelář pro administrativní zázemí sportovních oddílů s vlastním sociálním zázemím. V přístavbě zázemí pro diváky budou oddělené WC pro muže a ženy, WC pro invalidy, úklidová komora, přípravná občerstvení se samostatným WC a předsiňkou a příručním skladem a dále letní terasa s možností konzumace nápojů a rychlého občerstvení.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zlepšit podmínky pro sportovce a diváky městského stadionu				Rozšířené zázemí městského stadionu			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
Přípravná fáze				Sloučená DÚR a DSP, SP, žádost o dotaci		Sloučená DÚR a DSP, SP	
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Přípravná fáze				x	x		
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem</b>				18 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Z vlastních zdrojů města			<b>Realizace projektu</b>			
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Stavba je povolena a je zpracována dokumentace pro provedení stavby, v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu nutno aktualizovat předpokládaný rozpočet .							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je zajištění financování.							

<b>Opatření: III.3</b>						<b>Časová priorita: 4</b>	
<b>Název projektu: Parkoviště Tovární ul.ci</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Výstavba dvoupodlažného parkoviště v Tovární ulice (u trafostanice). Realizace stavby je podmíněna předchozí úpravou Tovární ulice vč. křižovatky dle schváleného dopravního řešení.							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zlepšit podmínky života obyvatel				Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele sídliště, předcházení dopravním přestupkům				Projektová příprava výstavby parkoviště na sídlišti Západ			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
Pavel Bluma							
<b>Náklady celkem vč. úprav křižovatky a Tovární ulice</b>				20 000 000			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>	Z vlastních zdrojů města			<b>Realizace projektu</b>			
<b>Přípravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována studie na výstavbu parkoviště a dopravní řešení úseku ulice Tovární ul. mezi ul. Jungmannovou a Na Třešňovce.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							



<b>Opatření: II.2</b>						<b>Časová priorita: 4</b>	
<b>Název projektu: Oprava restaurace Ve zdi</b>							
<b>Popis projektu</b>							
Oprava vnitřních prostor nyní nevyužívaného objektu. Stavební práce související se sanací prostor pivnice (omítky, obklady, dlažby, elektroinstalační práce a instalace nové vzduchotechniky). Plánováno je restaurování stávajícího dřevěného vybavení interiéru (okna, dveře, obložení stěn, lavice).							
				<b>Plánované</b>		<b>Dosažené</b>	
<b>Všeobecný cíl projektu</b>				<b>Dopady projektu</b>			
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost				Zlepšení stavu městského majetku			
<b>Specifické cíle projektu</b>				<b>Výsledky projektu</b>			
Rekonstruovat nevyhovující vnitřní části objektu				Vytvoření předpokladů pro provoz restaurace			
<b>Aktivity projektu</b>				<b>Výstupy projektu</b>			
<b>Harmonogram projektu</b>							
<b>Aktivita projektu</b>	<b>2022</b>	<b>I.Q 2023</b>	<b>II.Q 2023</b>	<b>III.Q 2023</b>	<b>IV.Q 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Odpovědný koordinátor projektu</b>							
<b>Náklady celkem</b>				<b>3 000 000</b>			
<b>Zdroje financování</b>							
<b>Příprava projektu</b>					<b>Realizace projektu</b>		
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>							
Je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby.							
<b>Vnější rizika / předpoklady</b>							
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.							